

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS
 FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MÁQUINAS
 Cliente: CANOASPREV

25/04/2012

Item	Descrição	Valor total	%	30 dias		60 dias		90 dias		ACUMULADO	
				Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Valor	%
1	PROJETO	299,43	0,93	299,43	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	299,43	100,00%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA - Previsto no Cronograma anterior		-	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.987,77	6,16	662,52	33,33%	662,52	33,33%	662,72	33,34%	1.987,77	100,00%
4	FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS	15.591,08	48,28	3.897,77	25,00%	9.354,65	60,00%	2.338,66	15,00%	15.591,08	100,00%
5	PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO	11.079,55	34,31	-	0,00%	2.769,89	25,00%	8.309,67	75,00%	11.079,55	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	3.335,56	10,33	-	0,00%	-	0,00%	3.335,56	100,00%	3.335,56	100,00%
	Total do período	32.293,39	100,00	4.859,72	15,05%	12.787,06	39,60%	14.646,61	45,35%	32.293,39	100,00%
	Acumulado			4.859,72	15,05%	17.646,78	54,65%	32.293,39	100,00%	32.293,39	100,00%